STATO FINALE

SCUOLA INFANZIA di PREDAZZO

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, c.2

Determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 143 dd. 24/11/2014

TIPOLOGIA SPESA	IMPONIBILE	IVA	CASSA PREVIDENZA	TOTALE FATTURA
				-
lavori	5.000,00	500,00		5.500,00
	10.000,00	1.000,00		11.000,00
	10.800,00	1.080,00		11.880,00
	20.000,00	2.000,00		22.000,00
	12.000,00	1.200,00		13.200,00
	5.500,00	550,00		6.050,00
	2.272,73	227,27		2.500,00
	7.388,79	738,88		8.127,67
	8.210,26	821,03		9.031,29
	2.931,65	293,17		3.224,82
	1.321,31	132,13		1.453,44
	904,63	90,46		995,09
	1.771,00	177,10		1.948,10
	745,00	74,50		819,50
	1.090,00	109,00		1.199,00
	360,00	36,00		396,00
	5.348,00	1.176,56		6.524,56
		- 887,81	-	887,81
	2.050,40	451,09		2.501,49
	8.500,00	850,00		9.350,00
totale lavori	106.193,77	10.619,38	-	116.813,15
spese tecniche	750,00	171,60	30,00	951,60
	5.000,00	1.155,00	250,00	6.405,00
		-	-	-
totale spese tecniche	5.750,00	1.326,60	280,00	7.356,60
TOTALE GENERALE	111.943,77	11.945,98	280,00	124.169,75
oneri fiscali + spese tecniche		10.619,38	7.356,60	17.975,98

	PREVENTIVO	CONSUNTIVO	AMMISSIBILE	AMMESSO
lavori	95.000,00	106.193,77	106.193,77	
imprevisti (5%)	4.750,00			
spese tecniche (10%)	9.500,00	5.750,00	5.750,00	
CNPAIA	380,00	280,00	280,00	
oneri fiscali su spese tecniche	2.173,60	1.326,60	1.326,60	
iva su lavori	9.500,00	10.619,38	10.619,38	
totale	121.303,60	124.169,75	124.169,75	121.303,60 (*)
contributo (80%)	97.042,88	97.042,88		
I acconto	9.704,29	9.704,29		
II acconto	24.260,72	24.260,72		
III acconto	24.260,72	24.260,72		
IV acconto	29.112,86			
tot. liquidato		58.225,73		
saldo da liquidare	9.704,29	38.817,15		

(*) in base alle direttive relative alla concessione dei contributi di cui trattasi può essere riconosciuto, con atto del Dirigente, l'onere relativo a ulteriori lavori rispetto a quelli previsti in progetto, fino alla concorrenza del contributo concesso